

**COMUNE DI PONTBOSET**  
**Regione Autonoma Valle d'Aosta**

Determinazione del Responsabile

**Servizio: UFFICIO TECNICO**

**N. 160**

**Del**

**09/12/2021**

Responsabile del Servizio : RAMONI ANNA

OGGETTO :

**"APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E C.R.E. DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - LOTTO III. CUP D83G20000870005 - SMART CIG ZD72E0D0A4."-**

---

L'anno **2021**, addì **nove**, del mese di **dicembre**

nella sede comunale il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio, adotta la seguente

determinazione:

**Oggetto: "APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E C.R.E. DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - LOTTO III. CUP D83G20000870005 - SMART CIG ZD72E0D0A4."**

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**

RICHIAMATI i seguenti atti:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e smei;
- la lr 54/1998 e smei;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il verbale di deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 4 in data 22/04/2021 avente ad oggetto: "CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI SEGRETARIO COMUNALE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOVRACOMUNALE DI HONE, BARD, CHAMPORCHER E PONTBOSET: ESPRESSIONE PARERE VINCOLANTE AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA CONVENZIONE QUADRO E DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE DA ATTRIBUIRE AI NUOVI SEGRETARI";
- il decreto sindacale emesso dal Comune di Hône n. 3 del 04/05/2021 recante ad oggetto: "CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI SEGRETARIO E ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE SIG.RE PAOLA ROLLANDOZ E LAURA MORELLI CON DECORRENZA DAL 06.05.2021 DEI COMUNI CONVENZIONATI DI HONE, BARD, CHAMPORCHER E PONTBOSET".-
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.05.2021, con la quale è stato approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 17.03.2021 all'oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021/2023, del DUPS e dei suoi allegati";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 17.03.2021 con la quale è stato approvato il documento equivalente al PEG di cui all'art. 11 del vigente regolamento di contabilità ed assegnazione delle quote di bilancio triennale 2021/2023 ai responsabili di spesa;
- il decreto sindacale emesso dal Comune di Hône n. 4 in data 05/05/2021 con la quale la Dott.ssa RAMONI Anna è stata CONFERMATA QUALE RESPONSABILE DELL'UFFICIO UNICO ASSOCIATO "EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA" COSTITUITO TRA I COMUNI CONVENZIONATI DI HONE, BARD, CHAMPORCHER E PONTBOSET e i due Segretari comunali sono stati confermati quali Responsabili degli uffici Unici comunali associati di contabilità, organizzazione generale e polizia locale secondo il criterio di territorialità definito con il verbale di deliberazione della conferenza dei sindaci n. 4 del 22.04.2021.
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

PREMESSO che l'Amministrazione comunale ha attinto ai fondi messi a disposizione con Decreto del capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 14.01.2020 (€ 50.000,00 per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per il 2020, che residuano dal costo sostenuto per il lotto II;

PREMESSO che l'Amministrazione comunale ha attinto ai fondi messi a disposizione con Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 02.07.2020 (€ 19.329,89 per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti) per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

PRESO ATTO che la Giunta comunale ha espresso la volontà di investire tale contributo in un III lotto dei lavori di efficientamento energetico degli impianti elettrici comunali;

RICHIAMATA la determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico n. 82 in data 05.08.2020 all'oggetto: "AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA RELATIVI AD UN III LOTTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI. SMART CIG ZE12DF53F9."-

PRESO ATTO che con l'atto citato è stato affidato il servizio attinente all'ingegneria e all'architettura per la progettazione in fase unica e direzione dei lavori di un III lotto per l'efficientamento energetico degli impianti elettrici comunali alla Ditta PROG.ELT di Gamba Massimo (C.F. GMBMSM66A17A326X -

P.IVA 0100352007) con sede in 11020 Donnas (AO) in via Grand Vert n° 106 per l'importo contrattuale di € 2.870,00 + CP 5% + IVA 22% per complessivi euro 3.676,47 (soggetto a ritenuta di acconto ai sensi di legge);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 21.08.2020 all'oggetto: "APPROVAZIONE DEL PROGETTO IN FASE UNICA DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - III LOTTO. CUP D83G20000870005."- con la quale è stato approvato il progetto in fase unica redatto dal P.I. Massimo GAMBA, acquisito al protocollo 2802 in data 06.08.2020 e il relativo quadro economico di complessivi lordi € 45.170,34;

RICHIAMATA le proprie precedenti determinazioni:

- n. 59 del 18.06.2020 all'oggetto: "DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL DLGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - LOTTO III. CUP D83G20000870005 - SMART CIG ZD72E0D0A4."-;
- n. 88 del 03.09.2020 all'oggetto: "AGGIUDICAZIONE, NON ANCORA EFFICACE, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - LOTTO III. CUP D83G20000870005 - SMART CIG ZD72E0D0A4;
- n. 98 del 08.10.2020 all'oggetto: "DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - LOTTO III. CUP D83G20000870005 - SMART CIG ZD72E0D0A4;

PRESO ATTO che l'aggiudicazione è avvenuta in favore della Ditta HERESAZ AURELIO SNC (CF/P.IVA 01000580074) con sede in 11029 Verres (AO) in via Duca d'Aosta, 62, il quale si è disposto ad eseguire i lavori in oggetto dietro un corrispettivo netto di € 30.358,33, applicando uno sconto del 16,60% sull'importo posto a base di gara (importo soggetto a ribasso d'asta € 18.701,62 - ribasso d'asta del 16,60% pari ad € 3.104,47 + oneri non soggetto a ribasso d'asta di € 14.761,18);

VISTO che il rapporto contrattuale con la ditta appaltatrice HERESAZ AURELIO SNC (CF/P.IVA 01000580074) è stato perfezionato con lettera commerciale a valore contrattuale ai sensi dell'art. 32 c. 14 del d.lgs. 50/2016 prot. 3603 del 08.10.2020 per l'importo contrattuale di € 30.358,33, oltre IVA 22% per complessivi € 37.037,16;

DATO ATTO che l'Amministrazione comunale ha deciso di finanziare parte dei lavori accedendo ai contributi messi a disposizione con Decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 14.01.2020, che pone stretti limiti per l'avvio dell'esecuzione delle opere, e pertanto la consegna dei lavori è avvenuta sotto le riserve di legge in data 15.09.2020, come si evince dal verbale di consegna dei lavori acquisito agli atti;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 19.08.201 ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - LOTTO III. CUP D83G20000870005 - SMART CIG ZD72E0D0A4." con la quale sono stati approvati gli elaborati tecnici e contabili dei lavori supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016 redatti dal P.I. Massimo GAMBA, e il relativo quadro economico dei lavori supplementari che porta ad un investimento di ulteriori lordi € 2.635,10;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 87 del 26.08.2021 ad oggetto: "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - LOTTO III. CUP D83G20000870005 - SMART CIG ZD72E0D0A4. AFFIDAMENTO E REGISTRAZIONE OPERAZIONI CONTABILI PER VARANTI IN CORSO D'OPERA DI CUI ALL'ART. 106 DEL DLGS 50/2016.";

VISTA la documentazione contabile dello stato finale redatta dal direttore dei lavori, Per. Ind. Massimo GAMBA della PROG.ELT di GAMBA Massimo (P.IVA 01003520077), acquisita al protocollo 4439 in data 11.11.2021, dal quale si evince che l'ammontare complessivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA, è pari ad € 32.518,25;

PRESO ATTO che far data dal 11.11.2021, con pubblicazione 382/2021, sono stati pubblicati all'albo pretorio comunale gli avvisi ad opponendum per 15 giorni consecutivi e che durante tale periodo non sono

state avanzate richieste di credito nei confronti della Ditta esecutrice HERESAZ AURELIO SNC (CF/P.IVA 01000580074);

VISTO il C.R.E. redatto dal direttore dei lavori, Per. Ind. Massimo GAMBA della PROG.ELT di GAMBA Massimo (P.IVA 01003520077), con il quale certifica che i lavori di efficientamento energetico degli impianti elettrici comunali – lotto III sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa HERESAZ AURELIO SNC (CF/P.IVA 01000580074) e liquida i seguenti crediti a saldo:

- € 32.518,25 oltre IVA 22% per così di € 39.672,26 (SMART CIG ZD72E0D0A4);

PRESO ATTO della favorevole verifica di cui al D.M. 18.01.2008, n. 40 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, e della regolarità contributiva a mezzo D.U.R.C. protocollo INAIL\_29750746 emesso telematicamente in data 22.10.2021 per la Ditta HERESAZ AURELIO SNC (CF/P.IVA 01000580074) in scadenza al 19.02.2021;

RITENUTO di liquidare il corrispettivo di € 39.672,26 lordi per i lavori alla ditta HERESAZ AURELIO SNC (CF/P.IVA 01000580074);

RITENUTO di liquidare il corrispettivo di € 1.470,00 + CP 5% + IVA 22% per complessivi euro 1.883,07 a PROG.ELT di GAMBA Massimo (P.IVA 01003520077) a saldo dell'onorario delle spese tecniche;

DATO ATTO che le somme da liquidarsi trovano copertura sui seguenti impegni di spesa, assunti a carico del bilancio comunale 2021/2023:

- Lavori:
  - a) Impegno n. 82/2021 (ex 368/2020) assunto alla voce 20301 e art. 6 per € 16.250,16;
  - b) Impegno n. 83/2021 (ex 369/2020) assunto alla voce 20301 e art. 20 per € 20.787,00;
  - c) Impegno n. 84/2021 sub.1 (ex 370/2020) assunto alla voce 20301 e art. 20 per € 2.635,10.
- Spese tecniche:
  - a) Impegno a residuo n. 335/2020 assunto alla voce 20301 e art. 39 per € 1.883,07;

PRESO ATTO della regolarità contributiva del Perito Industriale GAMBA Massimo (C.F. GMBMSM66A17A326X) rilasciata da EPPI ed acquisita al protocollo 4846 del 07.12.2021;

PRESO ATTO della favorevole verifica di cui al D.M. 18.01.2008, n. 40 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, e della regolarità contributiva a mezzo D.U.R.C. emesso telematicamente in data 25.11.2021 con protocollo INAIL\_30346327 per PROG.ELT di GAMBA Massimo (C.F. GMBMSM66A17A326X) in scadenza al 25.03.2022;

RITENUTO di liquidare, ai sensi del regolamento recante la disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, il fondo previo assoggettamento alle ritenute previdenziali e fiscali e versamento degli oneri a carico del Comune al RUP individuato nel Geom. Sergio FREPPEL pari ad € 192,00 dando atto che la spesa trova copertura sull'impegno 85/2021 (ex imp. 371/2020, assunto alla Voce 20301/20 del bilancio comunale 2021/2023, esercizio 2021;

RITENUTO di approvare la documentazione tecnica e contabile dello stato finale e di autorizzare la liquidazione delle somme a saldo a favore del professionista e dell'Impresa;

CON IL VISTO di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario;

## **D E T E R M I N A**

1. DI APPROVARE, per le ragioni di cui in premessa, la documentazione tecnica e contabile redatta dal Per. Ind. Massimo GAMBA della PROG.ELT di GAMBA Massimo (P.IVA 01003520077) inerente allo stato finale dei lavori acquisita al protocollo 4439 del 11.11.2021.
2. DI APPROVARE lo stato finale dei lavori redatto dal Per. Ind. Massimo GAMBA della PROG.ELT di GAMBA Massimo (P.IVA 01003520077) dal quale si evince che l'ammontare complessivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA, è pari ad € 32.518,25.
3. DI APPROVARE il C.R.E. redatto dal direttore dei lavori, Per. Ind. Massimo GAMBA della PROG.ELT di GAMBA Massimo (P.IVA 01003520077), ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016, con il quale certifica che i lavori di efficientamento energetico degli impianti elettrici comunali – lotto III assunti dall'impresa HERESAZ AURELIO SNC (CF/P.IVA 01000580074), con sede in 11027 Saint

Vincent (AO) in loc. Champ-Long n. 50, sono stati regolarmente eseguiti, in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto propone la liquidazione del credito residuo, quale risultante dallo stato finale come segue:

- € 32.518,25 oltre IVA 22% per così di € 39.672,26 (SMART CIG ZD72E0D0A4).

4. DI LIQUIDARE il corrispettivo di € 39.672,26 lordi per i lavori alla ditta HERESAZ AURELIO SNC (CF/P.IVA 01000580074).
5. DI LIQUIDARE il corrispettivo di € 2.870,00 + CP 5% + IVA 22% per complessivi euro 3.676,47 a PROG.ELT di GAMBÀ Massimo (P.IVA 01003520077) a saldo dell'onorario delle spese tecniche.
6. DI DARE ATTO che le somme da liquidarsi all'impresa e al progettista incaricato come indicate al punto 4) e 5) trovano copertura sui seguenti impegni di spesa, assunti a carico del bilancio comunale 2021/2023:
  - o Lavori - HERESAZ AURELIO SNC (CF/P.IVA 01000580074):
    - Impegno n. 82/2021 (ex 368/2020) assunto alla voce 20301 e art. 6 per € 16.250,16;
    - Impegno n. 83/2021 (ex 369/2020) assunto alla voce 20301 e art. 20 per € 20.787,00;
    - Impegno n. 84/2021 sub.1 (ex 370/2020) assunto alla voce 20301 e art. 20 per € 2.635,10.
  - o Spese tecniche - PROG.ELT di GAMBÀ Massimo (P.IVA 01003520077):
    - Impegno a residuo n. 335/2020 assunto alla voce 20301 e art. 39 per € 1.883,07;
7. DI LIQUIDARE, ai sensi del regolamento recante la disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, il fondo previo assoggettamento alle ritenute previdenziali e fiscali e versamento degli oneri a carico del Comune al RUP individuato nel Geom. Sergio FREPPEL pari ad € 192,00 dando atto che la spesa trova copertura sull'impegno 85/2021 (ex imp. 371/2020, assunto alla Voce 20301/20 del bilancio comunale 2021/2023, esercizio 2021).
8. DI AUTORIZZARE il servizio finanziario all'eliminazione delle eventuali economie di spesa che dovessero verificarsi sugli impegni di spesa assunti a carico del bilancio comunale 2021/2023, relativi ai lavori in questione.
9. DI DARE ATTO che al progetto sono stati assegnati i seguenti codici identificativi:
  - CUP D83G20000870005
  - Incarico professionale: SMART CIG ZE12DF53F9
  - Lavori: SMART CIG ZD72E0D0A4.

Il Responsabile del Servizio  
*Firmato digitalmente*  
RAMONI ANNA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pontboset, li 09-dic-2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
ROLLANDOZ PAOLA