

COMUNE DI PONTBOSET
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Determinazione del Responsabile
Servizio: UFFICIO TECNICO
N. 118

Responsabile del servizio: RAMONI ANNA

OGGETTO:

"APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E C.R.E. DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CAPOLUOGO - II LOTTO. CUP D81C190000430004 SMART CIG ZA82D601D6."-

L'anno duemilaventi

Addì dieci del mese di dicembre

nella sede comunale il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio, ai sensi delle vigenti disposizioni adotta la seguente determinazione:

OGGETTO : "APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E C.R.E. DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CAPOLUOGO - II LOTTO. CUP D81C190000430004 SMART CIG ZA82D601D6."-

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la lr 54/1998 e smei;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 20.02.2020 all'oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020/2022, del DUPS e dei suoi allegati";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 23.06.2020, con la quale è stato approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 04.03.2020 con la quale è stato approvato il documento equivalente al PEG di cui all'art. 11 del vigente regolamento di contabilità ed assegnazione delle quote di bilancio triennale 2020/2022 ai responsabili di spesa;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il verbale di deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 2 in data 02.10.2015 avente ad oggetto: "Convenzione quadro tra i Comune di Hône, di Pontboset, di Champorcher e di Bard per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovra comunale mediante costituzione di uffici unici comunali associati – Organizzazione e disposizioni temporanee degli uffici comunali";
- il verbale di deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 9 in data 22.10.2018 avente ad oggetto: "Convenzione quadro tra i comuni di Hône, di Pontboset, di Champorcher e di Bard per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici comunali associati - conferma conferimento dell'incarico di segretario alla Dott.ssa ROLLANDOZ Paola a seguito nomina nuovo Sindaco del comune di Champorcher";
- il decreto n.1/2020 del Comune di Hône ad oggetto: "Nomina del responsabile dell'ufficio unico associato "Edilizia pubblica e privata" costituito tra i Comuni convenzionati di Hône, Bard, Champorcher e Pontboset";
- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e smei;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

PREMESSO che l'Amministrazione comunale intende attingere ai fondi messi a disposizione con Decreto del capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 14.01.2020 per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per il 2020;

PRESO ATTO che la volontà dell'Amministrazione e? investire tale contributo nella misura di € 50.000,00 in un II lotto dei lavori di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica comunale;

PRESO ATTO della determinazione del tecnico comunale n. 26 del 12.03.2020 all'oggetto: "AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA RELATIVI AD UN II LOTTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI PONTBOSET. SMART CIG ZB22C53E14" con la quale è stato affidato il servizio attinente all'ingegneria e all'architettura per la

progettazione in fase unica e direzione dei lavori di un II lotto per l'efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica del comune di Pontboset alla Ditta PROG.ELT di Gamba Massimo (C.F. GMBMSM66A17A326X - P.IVA 0100352007) con sede in 11020 Donnas (AO) in via Grand Vert n° 106 per l'importo contrattuale di € 3.990,00 + CP 5% + IVA 22% per complessivi euro 5.111,19 (soggetto a ritenuta di acconto ai sensi di legge) e così suddiviso:

- Progettazione esecutiva: € 2.170,00 + CP 5% + IVA 22% = € 2.779,77
- Direzione lavori: € 1.820,00 + CP 5% + IVA 22% = € 2.331,42

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 28.05.2020 all'oggetto: "APPROVAZIONE DEL PROGETTO IN FASE UNICA DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLE FRAZIONI - II LOTTO. CUP D81C19000430004."-

RICHIAMATE le seguenti determinazioni:

- n. 59 del 18.06.2020 all'oggetto: "DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL DLGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI PONTBOSET - II LOTTO - MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER IL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL DLGS 50/2016. CUP D81C19000430004 - SMART CIG ZA82D601D6."-
- n. 66 del 02.07.2020 all'oggetto: "AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - II LOTTO. CUP D81C19000430004 - SMART CIG ZA82D601D6."-
- n. 78 del 30.07.2020 all'oggetto: "APPROVAZIONE EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - II LOTTO. CUP D81C19000430004 - SMART CIG ZA82D601D6."-

ATTESO che il rapporto contrattuale con la ditta appaltatrice dei lavori BARATTA SRL IMPIANTI ELETTRICI E SERVIZI (CF /P.IVA 01071160079) con sede in 11100 Aosta in via Voison, 15, e? stato formalizzato mediante scambio di lettere commerciali ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 con comunicazione del 30.07.2020, protocollo 2703, per l'importo di € 17.423,07 + IVA 22% per complessivi € 21.256,15;

DATO ATTO che nel corso di esecuzione dei lavori il direttore dei lavori P.I. Massimo GAMBA ha rilevato alcuni interventi migliorativi e ha suggerito all'amministrazione di valutare l'esecuzione di alcune opere complementari di cui all'art. 106 comma 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016 che renderebbero più funzionali gli impianti di illuminazione pubblica esistenti;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 22.10.2020 all'oggetto: "APPROVAZIONE DEI LAVORI COMPLEMENTARI AI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CAPOLUOGO - LOTTO II. CUP B81C19000430004."-

PRESO ATTO che la Giunta Comunale con la deliberazione n. 54 del 22.10.2020 ha provveduto all'approvazione della documentazione tecnica e contabile relativa ai lavori complementari redatta dal P.I. Massimo GAMBA, acquisita al protocollo 37905 del 22.10.2020, e del relativo quadro economico di spesa che porta ad una spesa aggiuntiva di € 1.745,36, oltre IVA 22% per complessivi € 2.129,33;

RICHIAMATA la determinazione n. 105 del 05.11.2020 ad oggetto: "PERFEZIONAMENTO INCARICHI E IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEI LAVORI

COMPLEMENTARI AI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CAPOLUOGO - LOTTO II. CUP B81C19000430004."

ATTESO che in data 07.12.2020 è stata acquisita al protocollo 4424 la documentazione contabile dei lavori di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione del comune di Pontboset – lotto II redatta dal P.I. Massimo GAMBA;

VISTO lo stato finale dei lavori dal quale si evince che l'importo complessivo dei lavori eseguiti è pari ad € 19.168,43, al netto del ribasso del 16,44% e dell'IVA;

VISTO il C.R.E. redatto dal P.I. Massimo GAMBA ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016 con il quale certifica che i lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica del capoluogo con tecnologia a led II lotto eseguiti dalla ditta BARATTA SRL sono stati eseguiti, e liquida il credito finale di € 19.168,43, oltre IVA;

VISTA la fattura n. 1/59 emessa dalla ditta BARATTA SRL (P.IVA 01071160079) in data 09.12.2020 a fronte del C.R.E. per l'importo di € 19.168,43 + IVA 22% per complessivi € 23.385,48;

PRESO ATTO della favorevole verifica di cui al D.M. 18.01.2008, n. 40 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, e della regolarità contributiva a mezzo D.U.R.C. protocollo INAIL_23521996 emesso telematicamente in data 20.08.2020 per la Ditta BARATTA SRL IMPIANTI ELETTRICI E SERVIZI (C.F. 01071160079) in scadenza al 18.12.2020;

DATO ATTO che l'importo lordo di € 23.385,48 trova copertura alla voce 20301/6 del bilancio comunale 2020/2022 sui seguenti impegni di spesa:

- n. 292/2020 per € 21.256,15;
- n. 293/1/2020 per € 2.129,33;

RITENUTO altresì di liquidare, ai sensi del regolamento recante la disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, il fondo previo assoggettamento alle ritenute previdenziali e fiscali e versamento degli oneri a carico del Comune al RUP individuato nella Dott.ssa Anna RAMONI pari ad € 88,00 e al collaboratore individuato nel Geom. Sergio FREPPEL pari ad € 20,00 dando atto che la spesa trova copertura sul bilancio comunale 2020/2020, esercizio 2020, alla Voce 20301 e art. 6;

CON IL VISTO di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario;

DETERMINA

- 1) DI APPROVARE lo stato finale dei lavori di dal quale si evince che l'importo complessivo dei lavori eseguiti è pari ad € 19.168,43, al netto del ribasso del 16,44% e dell'IVA.
- 2) DI APPROVARE il C.R.E. redatto dal P.I. Massimo GAMBA ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016 con il quale certifica che i lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica del capoluogo con tecnologia a led II lotto eseguiti dalla ditta BARATTA SRL sono stati eseguiti, e liquida il credito finale di € 19.168,43, oltre IVA.
- 3) DI LIQUIDARE la fattura n. 1/59 emessa dalla ditta BARATTA SRL (P.IVA 01071160079) in data 09.12.2020 a fronte del C.R.E. per l'importo di € 19.168,43 + IVA 22% per complessivi € 23.385,48.
- 4) DI LIQUIDARE, ai sensi del regolamento recante la disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, il fondo previo assoggettamento alle ritenute previdenziali e fiscali e versamento degli oneri a carico del Comune al RUP individuato nella Dott.ssa Anna RAMONI pari ad € 88,00 e al collaboratore individuato nel Geom. Sergio FREPPEL pari ad € 20,00 dando atto che la spesa trova copertura sul bilancio

comunale 2020/2020, esercizio 2020, alla Voce 20301 e art. 6 sugli impegni di spesa n. 294/2020 e 295/2020.

- 5) DI AUTORIZZARE il servizio finanziario all'eliminazione dell'economia di spesa di € 148,36 verificatasi sull'impegno n. 293/2020 assunto alla voce 20301/6 del bilancio comunale 2020/2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Dott.ssa Anna RAMONI

Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e si attesta la regolarità dell'imputazione analitica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ROLLANDOZ PAOLA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 419 Registro Pubblicazioni

Certifico che copia del presente provvedimento viene pubblicato all' Albo Pretorio del Comune di Pontboset per 15 giorni consecutivi dal 10/12/2020 al 24/12/2020.

Pontboset, il 10/12/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROLLANDOZ PAOLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAMONI ANNA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pontboset, il 10/12/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
